

Sitzungsvorlage

Sachbearbeiter:	Elmar Sauter	Az:	564.12
Vorlagen Nr.:	BAU/002/2017	Vorlage erstellt am:	09.01.2017
Gremium:	Ausschuss für Bau, Technik und Umwelt	Sitzung am:	23.01.2017
		Status:	öffentlich

TOP 2

Sanierung der Dachgaube auf der Schwarzwaldhalle hier: Vorlage der Schlussrechnungen

Anlage:

Schlussrechnungen

Sachstand:

Die Gemeinde Hügelsheim hat im Haushaltsjahr 2016 die Dachgaube am hinteren Treppenaufgang der Schwarzwaldhalle grundlegend saniert. Die Baumaßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen und schließt mit einem Endbetrag von 42.700,16 Euro.

Die Maßnahme wurde von der Verwaltung geplant und ausgeschrieben. Die Vergabe der Aufträge erfolgte in der Sitzung vom 09.05.2016 und 26.09.2016. Die Vergabe der Fenster erfolgte am 11.08.2016 im schriftlichen Verfahren, Nachträge sind bei der Durchführung der Baumaßnahme nicht angefallen.

In der Schlussrechnung sind folgende Kosten enthalten:

<u>Gewerk</u>	<u>Vergabesumme</u>	<u>Schlussrechnung</u>	<u>Differenz</u>
Zimmererarbeiten	24.115,11 €	24.553,27 €	438,16 €
Blechnerarbeiten	3.299,87 €	4.081,74 €	781,87 €
Dachabdichtungsarbeiten	2.887,51 €	2.774,96 €	-112,55 €
Metallbauarbeiten (Fenster)	4.207,84 €	4.207,84 €	
Gipserarbeiten	1.094,80 €	1.094,80 €	
Elektroarbeiten		813,97 €	813,97 €
Schreinerarbeiten	2.079,53 €	1.993,85 €	-85,68 €
Malerarbeiten	3.052,31 €	3.179,73 €	127,42 €

Summe aller Gewerke brutto **40.736,97 €** **42.700,16 €** **1.963,19 €**

Die Summe der Schlussrechnungen liegt insgesamt 1.963,19 Euro über der Angebotssumme. Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen aus Massenmehrung sowie den Elektroarbeiten.

Als Anlage sind die Schlussrechnungen beigelegt, aus der die Einzelheiten ersichtlich sind.

Die Verwaltung stellt den Tagesordnungspunkt zur Diskussion und schlägt vor wie folgt zu beschließen.

Beschlussantrag:

Der Ausschuss für Bau Technik und Umwelt beschließt, die Schlussrechnung für die Sanierung der am hinteren Treppenaufgang der Schwarzwaldhalle in Höhe von 42.700,16 Euro anzuerkennen.